



PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO

Servizio **EDILIZIA SCOLASTICA E MASTERPLAN COMPETENTI**

Piazza Italia n. 30 - 65121 Pescara

Tel: 085/37241 PEC: edilizia.scolastica@pec.provincia.pescara.it

REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO C. D'ASCANIO DI MONTESILVANO

Progetto definitivo/esecutivo

arch. Pietro CARLETTI

Nato a Cappelle s.T. il 27.09.1955 - CF.CRLPTR55P27B681G

Iscritto all'ordine degli Architetti di Pescara al N. 601

Mail: arch.pietro.carletti@gmail.com

pec: arch.pietro.carletti@pec.it

tel:

Collaboratori:

Ing. Ercole FERRETTI

Ing. Andrea GRAZIANI

Arch. Luca MARTINO

Ing. Alessandro CHIARETTI

Design. Bruno CARLETTI

Miriam CIAMARONE

Ing. Federico FLORINDI



Il RUP

arch. Alessandra BERARDI

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Pescara, ottobre 2019

Versione 01.00

15. Durata delle lavorazioni e calcolo dell'entità presunta del cantiere

Fase lavorativa	Dal giorno	Al giorno	Durata gg.	N. GG Lav.	N. uomini	tot uomini
Fase cantiere n°1						
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica arancione			2			
Impianto elettrico del cantiere edile			1			
Impianto di terra del cantiere edile			1			
Installazione di box prefabbricati			2			
Realizzazione di tettoia in legno			1			
Installazione parapetti provvisori			3			
Fase cantiere n°2						
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici			4			
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano.			16			
Getto cls 'magrone'			5			
Fondazioni plinti			20			
Fondazioni in c.a. travai e collementi			15			
Fase cantiere n°3						
Pilastrì in c.a. altezza circa 3 mt			21			
Opere in c.a. in genere a più di 2 mt di altezza			15			
Solaio in latero-cemento			15			
Posa di strutture prefabbricate costituite da pilastrì, travi e			15			
Solaio in lastre di cemento c.a.p. autoportanti			15			
Fase cantiere n°4						
Muratura portante in mattoni o blocchi alta più di 3 mt			15			
Pareti divisorie interne in laterizio o simili			10			
Divisori			5			
Fase cantiere n°5						
Impianto elettrico			20			
Impianto idrico-sanitario			15			
Impianto termico			15			
Fase cantiere n°6						
Intonaco civile interno steso a macchina			10			
Intonaco esterno steso a macchina su elementi ad altezza maggiore di 3 metri			5			
Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri			10			
Battuto in cls debolmente armato			5			
Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili			15			
Fase cantiere n°7						
Posa di serramenti esterni completi di vetri			15			
Posa di porte interne standard			7			
Pitturazione facciata esterna alta più di 3 mt			9			
Pitturazione interna			9			
Fase cantiere n°8						
Posa di tubi in c.a. per fognature pubbliche (escluso lo scavo e il reinterro)			4			
Regolarizzazione esterno giardino			3			
Fase cantiere n°9						
Smontaggio parapetti provvisori			1			
Smontaggio di tettoie e simili			1			
Rimozione di box prefabbricati			1			
Rimozione dell'impianto elettrico			1			
Rimozione della recinzione			2			
			Totale N. GG Lav.	314		